ALLEGATO 2

INDICE CERTIFICATI ISPEZIONE

N°	TITOLO DEL CERTIFICATO	DATA EDIZIONE	ULTIMA REVISIONE	NOME FILE
1	Certificato di ispezione programmata 150 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Motoristi	Giugno 2002	Rev. 2	IP150 velivolo Motoristi-Rev2
2	Certificato di ispezione programmata 150 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Montatori	Giugno 2002	Rev. 1	IP150 velivolo Montatori-Rev1
3	Certificato di ispezione programmata 150 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Elettromeccanici	Giugno 2002	Rev. 1	IP150 velivolo Elettromeccanici-Rev1
4	Certificato di ispezione programmata 300 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria motoristi	Giugno 2002	Rev. 2	IP300 velivolo Motoristi-Rev2
5	Certificato di ispezione programmata 300 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Montatori	Giugno 2002	Rev. 2	IP300 velivolo Montatori-Rev2
6	Certificato di ispezione programmata 300 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Elettromeccanici	Giugno 2002	Rev. 1	IP300 velivolo Elettromeccanici-Rev1
7	Certificato di ispezione programmata 600 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Motoristi	Giugno 2002	Rev. 4	IP600 velivolo Motoristi-Rev4
8	Certificato di ispezione programmata 600 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Montatori	Giugno 2002	Rev. 1	IP600 velivolo Montatori-Rev1
9	Certificato di ispezione programmata 600 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Elettromeccanici	Giugno 2002	Rev. 1	IP600 velivolo Elettromeccanici-Rev1
10	Certificato di ispezione programmata annuale	Maggio 2004	Rev.00	IP annuale velivolo
11	Certificato di ispezione a terra 150 ore turbomotore LTP101-700A-1A	Aprile 2001	Rev. 2	IP150 motore a terra-Rev2
12	Certificato di ispezione a terra 600 ore turbomotore LTP101-700A-1A	Aprile 2001	Rev. 1	IP600 motore a terra Rev-1
13	Certificato di ispezione programmata parte calda turbomotore LTP101-700A-1A	Febbraio 2001	Rev. 1	IP-Hsi-Rev1
14	Certificato di ispezione speciale “stallo compressore” turbomotore LTP101-700A-1A	Febbraio 2001	Rev. 1	IP speciale StalloComp-Rev1

SEGUE ALLEGATO 2

N°	TITOLO DEL CERTIFICATO	DATA EDIZIONE	ULTIMA REVISIONE	NOME FILE
15	Certificato di ispezione speciale "Overtorque" turbomotore LTP101-700A-1A	Febbraio 2001	Rev. 1	IP speciale OverTorque-Rev1
16	Certificato di ispezione speciale "fermata improvvisa" turbomotore LTP101-700A-1A	Febbraio 2001	Rev. 1	IP speciale Fermo Motore-Rev1
17	Certificato di ispezione speciale "G eccessivi" turbomotore LTP101-700A-1A	Febbraio 2001	Rev. 1	IP speciale motore OverG-Rev1
18	Certificato di ispezione speciale "Overtemperature" turbomotore LTP101-700A-1A	Febbraio 2001	Rev. 1	IP motore OverTemp-Rev1
19	Certificato di ispezione speciale "Overspeed" turbomotore LTP101-700A-1A	Febbraio 2001	Rev. 1	Overspeed-Rev1
20	Certificato di ispezione a terra 150 ore elica HC-B3TN-3DL	Luglio 2000	Rev.00	IP150 elica a terra
21	Certificato di ispezione speciale per atterraggio pesante	Luglio 2000	Rev.00	IP speciale atterraggio pesante
22	Certificato di ispezione speciale dopo colpi di fulmine	Luglio 2000	Rev.00	IP speciale colpi di fulmine
23	Certificato di ispezione speciale dopo volo con forte turbolenza o dopo che siano stati superati i limiti del fattore di carico	Luglio 2000	Rev.00	IP speciale Turbolenza SuperG
24	Certificato di ispezione programmata 150ore velivolo P166 DL3 ADD categoria Motoristi	Settembre 2005	Rev.00	IP 150 velivolo Motoristi
25	Certificato di ispezione programmata 150ore velivolo P166 DL3 ADD categoria Montatori	Settembre 2005	Rev.00	IP 150 velivolo Montatori
26	Certificato di ispezione programmata 150ore velivolo P166 DL3 ADD categoria Elettroavionici	Settembre 2005	Rev.00	IP 150 velivolo Elettroavionici
27	Certificato di ispezione programmata 300 ore velivolo P166 DL3 ADD categoria Motoristi	Novembre 2005	Rev.00	IP 300 velivolo Motoristi
28	Certificato di ispezione programmata 300 ore velivolo P166 DL3 ADD categoria Montatori	Novembre 2005	Rev.00	IP 300 velivolo Montatori
29	Certificato di ispezione programmata 300 ore velivolo P166 DL3 ADD categoria Elettroavionici	Novembre 2005	Rev.00	IP 300 velivolo Elettroavionici
30	Certificato di ispezione programmata 150 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Elettromeccanici	Marzo 2013	Rev. 2	IP150 velivolo Elettromeccanici-Rev2
31	Certificato di ispezione programmata 150 ore velivolo P166 DL3 SEM categoria Motoristi	Marzo 2013	Rev. 3	IP150 velivolo Motoristi-Rev3

SEGUE ALLEGATO 2

INDICE DEI MODELLI DI REGISTRAZIONE CATEGORIA "MO"

N°	TITOLO DEL CERTIFICATO	DATA EDIZIONE	ULTIMA REVISIONE	NOME FILE
1	MS-01 Controllo tensione cavi di comando	Ottobre 2004	Rev. 1	MO-01 Tensione cavi R1
2	MO-02 Controllo escursione superfici mobili	Giugno 2000	Rev. 0	MO-02 Escursione sup. mobili
3	MO-03 Controllo sforzo comandi di volo	Giugno 2000	Rev. 0	MO-03 Sforzo comandi
4	MO-04 Prove idrauliche	Giugno 2000	Rev. 0	MO-04 Prove idrauliche
5	MO-05 Prove carrello di atterraggio	Ottobre 2004	Rev. 1	MO-05 Prove carrello R1
6	MO-06 Controllo sistema frenante	Giugno 2000	Rev. 0	MO-06 Controllo freni
7	MO-07 Controllo sistema freno	Giugno 2000	Rev. 0	MO-07 Controllo sterzo
8	MO-08 Controllo impianto ossigeno	Giugno 2000	Rev. 0	MO-08 Controllo ossigeno
9	MO-09 Controllo impianto sghiacciatore	Giugno 2000	Rev. 0	MO-09 Controllo de-ice
10	MO-10 Controllo tergicristallo	Giugno 2000	Rev.0	MO-10 Controllo tergicristallo
11	MO-11 Triangolazioni Velivolo	Luglio 2000	Rev. 1	MO-11 Triangolazioni
12	MO-12 Divergenze	Luglio 2000	Rev. 1	MO-12 Divergenze
13	MO-13 Incidenze	Giugno 2000	Rev. 0	MO-13 Incidenze
14	MO-14 Rilevamento dislivelli	Giugno 2000	Rev. 0	MO-14 Dislivelli
15	MO-06 Controllo sistema frenante	Marzo 2013	Rev.1	MO-06 Controllo freni Rev1

SEGUE ALLEGATO 2

INDICE DEI MODELLI DI REGISTRAZIONE CATEGORIA "MS"

N°	TITOLO DEL CERTIFICATO	DATA EDIZIONE	ULTIMA REVISIONE	NOME FILE
1	MS-01 Prova Motori	Luglio 2002	Rev. 1	MS-01 Prova motori R1
2	MS-02 Controllo indicatore torsiometrico	Giugno 2000	Rev. 0	MS-02 Torsiometro
3	MS-03 Controllo indicatore pressione olio	Giugno 2000	Rev. 0	MS-03 Pressione Olio
4	MS-04 Controllo Pc Filter	Giugno 2000	Rev. 0	MS-04 Pc Filter
5	MS-05 Controllo linea lubrificazione dei cuscinetti n°2 e n°3	Giugno 2000	Rev. 0	MS-05 Delta P cuscinetti
6	MS-06 Controllo sforzo manette	Giugno 2000	Rev. 0	MS-06 Manette
7	MS-07 Controllo impianto estinzione incendio	Giugno 2000	Rev. 0	MS-07 Estinzione incendi
8	MS-08 Controlli elica	Ottobre 2004	Rev. 1	MS-08 Controlli elica Rev.1
9	MS-09 Controlli impianto sovrappressione	Luglio 2004	Rev. 1	MS-09 Sovrappressione olio R1
10	MS-10 Controllo operativo modulatore flusso aria	Giugno 2000	Rev.00	MS-10 Controllo flow fence
11	MS-11 Controlli interni per H.S.I. motore	Luglio 2000	Rev. 1	MS-11 Controlli HSI R1
12	MS-12 Controlli interni per Overtorque motore	Luglio 2000	Rev. 1	MS-12 Controlli interni overtorque R1
13	MS-13 Controlli interni per Overspeed motore	Giugno 2000	Rev. 0	MS-13 Controlli Overspeed
14	MS-14 Controllo al banco Elettropompe combustibile	Giugno 2000	Rev. 0	MS-14 Prova elettropompe
15	MS-15 Controllo linee di spillamento aria motori – prove di tenuta	Marzo 2013	Rev.00	MS-15 Prove tenuta linee spillamento aria motori

_____ NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA

_____

CERTIFICATO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA TIPO 150 ORE

Categoria : **Elettromeccanici** Ordine di Lavoro n. ___ del __/__/_____ Velivolo P166 DL3 SEM M.M. _____

Ore velivolo : ____.__ Data inizio lavori : __/__/_____ Data fine lavori : ____/____/____

D I C H I A R A Z I O N E

Il presente certificato è completo di tutte le aggiunte e varianti conseguenti ad aggiornamenti del manuale di manutenzione CMM.1C-P166DL3SEM-2, di tutte le PP.TT. e Comunicazioni di Servizio pervenute od emanate alla data odierna.

_____, __/__/_____

1) PREPARAZIONE DELL'ISPEZIONE

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
		1.1	Mettere a massa l'aeromobile		
		1.2	Assicurarsi che tutti gli interruttori siano in posizione OFF		
		1.3	Porre nei pressi il gruppo di alimentazione esterna		
		1.4	Mettere le protezioni ai tubi di Pitot ed alle prese statiche		
		1.5	Batteria:rimuovere ed utilizzare batteria tampone		
6-00-00 Fig.4	Ala Parte Super.	1.6	Aprire i portelli di accesso ed ispezionare i punti di collegamento Flir (sx) e faro di ricerca (dx)		
		1.7	Predisporre le attrezzature di controllo e verificarne preventivamente l'efficienza.		
		1.8	Controllare, in ispezione, tutti i cavi visibili attraverso i pannelli aperti, sia nelle ali che in fusoliera.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

2) CONDIZIONAMENTO ARIA

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
21-40-00	.		**Cablaggi elettrici**		
			Controllare per condizioni generali, sicurezza d'installazione, collegamenti, possibile sfregamento, sicurezza dei punti d'attacco, i seguenti accessori :		
	Cab. Pil	2.1	- sensore temperatura cabina		
	Cabina	2.2	- sensore temperatura condotto		
		2.3	- ventilatori		
	Motore	2.4	- valvola chiusura aria spillata		
	Bagagl.	2.5	- sensori bagagliaio (n.4)		
		2.6	- connettore valvola controllo temperatura		
	Carrello	2.7	- sensori semiali (n.2 per lato)		
		2.8	- bocchette cabina piloti (MO)		
		2.8	- diffusore vano passeggeri (MO)		
	Vano wc	2.9	- Centralina condizionamento		
		3.0	- Stringere tutti i terminali dei cavi elettrici allentati		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

3) VOLO AUTOMATICO					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
22-00-00			**Pilota automatico** Controllare a vista per sicurezza d'installazione, assenza danni e rotture, i cavi di collegamento di.		
	Musone	3.1	- comando/calcolatore		
		3.2	- virosbandometro		
	Cabina	3.3	- comando di virata e beccheggio		
	Piloti	3.4	- sensore di quota		
		3.5	- attuatore aletta correttrice equilibratore		
	Ala	3.6	- attuatore alettoni		
	Destra	3.7	- attuatore timone di direzione		
		3.8	- attuatore equilibratori		
	Coda	3.9	- interruttore disinserimento A/P TRIM		
		3.10	- pulsante sincronizzazione volantino AP CWS		
		3.11	- interruttore inserimento trim		
		3.12	- indicatori di funzione		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
22-00-00	Cabina Piloti	3.13	**Pilota automatico** Eseguire la prova funzionale come descritta alle pagg. 208 ÷ 212.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

4) COMUNICAZIONI					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
23-11-00			**Sistema VHF/AM**		
	Cabina		Controllare a vista la struttura dei supporti, la sicurezza delle unità sulle loro basi di montaggio, i collegamenti di :		
	Musone	4.1	- quadretto di comando		
		4.2	- ricetrasmettitore		
	Fusol.	4.3	Controllare a vista per erosioni, rotture, sporcizia, sicurezza e collegamenti l'antenna.		
		4.4	Eseguire prova funzionale giusta manuale manut. (pag. 202).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
23-12-00			**Sistema VHF/FM-LO**		
			Controllare a vista la struttura dei supporti, la sicurezza delle unità sulle loro basi di montaggio, i collegamenti di:		
	Consolle	4.5	- quadretto di comando		
		4.6	- ricetrasmettitore		
			Controllare per erosioni, rotture, sporcizia, sicurezza e collegamenti :		
	Fusol.	4.7	- antenna VHF-FM-LO		
		4.8	- antenna Homing VHF/FM		
		4.9	Eseguire prova funzionale giusta manuale manut. (pag. 203).		

4) COMUNICAZIONI					
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
23-13-00			**Sistema HF**		
			Controllare a vista la struttura dei supporti, la sicurezza delle unità sulle loro basi di montaggio, i collegamenti di :		
	Fusol.	4.10	- ricevitore/eccitatore		
		4.11	- amplificatore Rf		
		4.12	- accordatore d'antenna		
	Consolle	4.13	- quadretto di comando in consolle		
		4.14	- quadretto di comando in piantana		
		4.15	- modulatore demodulatore cripto		
		4.16	- quadretto di comando cripto		
	Coda	4.17	Controllare stato generale antenna, con particolare riferimento a quanto disposto dalla P.T. AER.1C-P166DL3-137 e varianti.		
	Cabina	4.18	Eseguire prova funzionamento sia con quadretto in consolle che in piantana, utilizzando frequenze di chiamata del Corpo.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
23-14-00			**Sistema UHF**		
			Controllare a vista la struttura dei supporti, la sicurezza delle unità sulle loro basi di montaggio, i collegamenti di :		
	Musone	4.19	- quadretto di comando		
		4.20	- ricetrasmettitore		
	Cabina	4.21	Controllare per erosioni, rotture, sporcizia, sicurezza e collegamenti l'antenna (analoga del VHF/AM)		
		4.22	Eseguire prova funzionale giusta manuale manut. (pag. 202).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
23-15-00			**Sistema VHF/FM-HI**		
			Controllare a vista la struttura dei supporti, la sicurezza delle unità sulle loro basi di montaggio, i collegamenti di :		
	Consolle	4.23	- quadretto di comando, sia in piantana che in consolle		
	Musone	4.24	- ricetrasmettitore, sia in consolle che nel musone		
	Cabina	4.25	Controllare per erosioni, rotture, sporcizia, sicurezza e collegamenti l'antenna.		
	Fusol.	4.26	Eseguire prova funzionale mediante collegamenti con stazioni ricetrasmittenti locali sia dalla consolle che dalla piantana.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
23-50-00			**Sistema audio interfonico**		
			Controllare a vista condizioni generali, corretta installazione, assenza danni, collegamenti di :		
	Piantana	4.27	- quadretto di controllo audio pilota		
		4.28	- quadretto di controllo audio copilota		
		4.29	- amplificatore interfonico		
	Consolle	4.30	- quadretto di controllo audio operatore		
		4.31	- quadretto di controllo audio osservatore		
		4.32	- cablaggi di collegamento e prese		
		4.33	Controllare ed eventualmente pulire gli interruttori MIC/INT di piloti ed operatore.		
		4.34	Eseguire prova funzionale giusta procedura del manuale manutenzione (pagina 201).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

5) ENERGIA STATICA

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA SX	DATA DX	ESEC. SX	ESEC. DX
23-60-00	Varie		**Scaricatori statici** Ispezionare per sicurezza d'installazione ed integrità i 12 ***scaricatori statici*** P/N 2-2 :				
		5.1	- serbatoi d'estremità (2)				
		5.2	- alettoni (4)				
		5.3	- equilibratori (4)				
		5.4	- timone di direzione (2)				
23-60-00			Ispezionare per sicurezza d'installazione ed integrità i ***trefoli di collegamento a massa*** :				
	Varie	5.5	- alettoni				
		5.6	- ipersostentatori				
		5.7	- equilibratori				
		5.8	- timone di direzione				
		5.9	- portello bagagliaio				
		5.10	- portelli musone				
		5.11	- castello motore				
		5.12	- cruscotto				
		5.13	Ispezionare per sicurezza d'installazione ed integrità le ***strisce di scaricamento*** statico del Radome.				
		5.14	Ispezionare ***scaricatore statico ruotino anteriore*** per sicurezza installazione, integrità, contatto con il terreno e rispondenza alla P.T.A. AER.1C-P166DL3-170 lo**.**				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

6) ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA SX	DATA DX	ESEC. SX	ESEC. DX
24-30-00			**Generazione corrente continua**				
	Motori		***Generatori avviatori***				
		6.1	Rimuovere i generatori avviatori dai turbomotori.				
		6.2	Controllare l'usura delle spazzole e rimuovere l'eventuale polvere di carbone mediante soffiatura.				
		6.3	Sostituire spazzole solo se l'usura è superiore ai limiti prescritti. Comunicare in Segr. Tecnica estremi generatore interessato per registrazioni su scheda identità accessorio.				
		6.4	Controllare le condizioni e la sicurezza della flangia di attacco a sconnessione rapida.				
		6.5	Controllare le condizioni dei terminali e relativi cavi di collegamento per evidenza di surriscaldamento e pulizia.				
		6.6	Controllare la corretta rotazione e allineamento dell'alberino, verificando l'assenza di eccentricità.				
		6.7	Reinstallare i generatori avviatori sui turbomotori e reinstallare le cuffie di ventilazione.				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
			Unità di controllo generatori				

6) ENERGIA ELETTRICA							
	Bagagl.	6.8	Ispezionare per sicurezza installazione e pulizia dei connettori				
			Eseguire, durante le prove motori post-ispezione, la verifica del corretto funzionamento :				
		6.9	- scambio tra i generatori				
		6.10	- equalizzazione del carico				
		6.11	- corretta tensione (con voltmetro digitale)				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
			Batteria				
			Ispezionare nel vano di sistemazione per :				
	Bagagl.	6.12	- condizioni e sicurezza cavi di collegamento, aste di blocco, fermi e attacco ELCON				
		6.13	- assenza danni ed ostruzione luce ingresso aria ventilazione				
		6.14	- condizioni e sicurezza di attacco della tubazione di scarico aria ventilazione				
		6.15	Eseguire ricondizionamento batteria giusta procedure del manuale Marathon ed aggiornare il cartellino batteria.				
		6.16	Eseguire prova di resistenza e di funzionamento della sonda di temperatura batteria.				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
24-40-00			***Potenza esterna***				
	Fusol.	6.17	Controllare le condizioni generali dei pioli di collegamento e della scatola di alloggiamento.				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
24-30-00			**Generazione corrente alternata**				
			Unità di commutazione				
		6.18	Ispezionare per assenza danni, sicurezza d'installazione, pulizia dei connettori e stato dei fusibili.				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
	Musone						
			Convertitori statici CC/CA				
		6.19	Controllare per condizioni generali, pulizia dei connettori e sicurezza d'installazione il convertitore principale (MAIN) ed il convertitore di riserva (STBY)				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

7) PROTEZIONE INCENDIO MOTORE							
CAPITOLO	ZONA	N°	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA		ESEC.	
		OPER		SX	DX	SX	DX
26-10-00	Motori		**Rilevatore di surriscaldamento e/o incendio**				
			Eseguire l'ispezione dei rilevatori verificando :				

7) PROTEZIONE INCENDIO MOTORE							
		7.1	- corretto fissaggio				
CMM13-801DRH	pag501	7.2	- assenza danni, corrosione, rotture (sostituire solo se è -visibile il corpo interno del tubo sensore)				
1/2/3/4	pag.401	7.3	- effettuare pulizia del tubo sensore con kerosene o toluene				
	pag.102	7.4	- effettuare test di continuità con ohmetro secondo la procedura del manuale del rilevatore				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				
26-20-00	Ali		**Estinzione incendio**				
		7.5	Ispezionare accuratamente per condizioni generali e sicurezza dei collegamenti elettrici sulle bombole.				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

8) COMANDI DI VOLO					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
27-31-00	Ala destra	8.1	**Avvisatore di stallo** Eseguire la prova funzionale e di riscaldamento		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

9) SISTEMA COMBUSTIBILE							
CAPITOLO	ZONA	N°	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA		ESEC.	
		OPER		SX	DX	SX	DX
28-20-00			**Filtri bassa pressione**				
	Ali	9.1	Ispezionare a vista per corretto fissaggio e pulire il connettore della spia avviso filtro intasato				
	Fusol.		**Serbatoio di fusoliera**				
		9.2	Ispezionare a vista per corretto fissaggio e pulire i connettori dei pressostati e della morsettiera alimentazione elettropompe				
			Valvole di intercettazione (Shut Off Valves)				
	Ali	9.3	Ispezionare per sicurezza installazione e pulire relativi connettori				
			Valvola di intercollegamento (CrossFeed)				
	Fusol.	9.4	Ispezionare per sicurezza installazione e pulire relativo connettore				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				

10) ENERGIA IDRAULICA E UTENZE RELATIVE					
CAPITOLO	ZONA	N°	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
		OPER			
29-10-00	Bagagl.		**Impianto idraulico**		

10) ENERGIA IDRAULICA E UTENZE RELATIVE					
		10.1	Ispezionare a vista per condizioni generali i collegamenti elettrici di elettropompa e pressostato.		
		10.2	Controllare collegamento a massa elettropompa, con riferimento alla P.T.A. AER.1C-P66M-270.		
32-30-00	Carrelli		**Carrello di atterraggio**		
		10.3	Ispezionarea vista per condizioni generali i collegamenti elettrici dei 6 microinterruttori carrello principale e dei 2 microinterruttori carrello anteriore.		
32-50-00	Carrello		**Sterzo**		
	Anter.	10.4	Ispezionare a vista per condizioni generali i collegamenti elettrici di amplificatore, elettrodistributore, servovalvola, potenziometro a ricopiare.		
32-60-00	Cabina		**Posizione e avviso carrello**		
		10.5	Ispezionare a vista per condizioni generali i collegamenti elettrici dei microinterruttori leve di potenza motori e del microinterruttore leva di comando flap.		
		10.6	Eseguire prova funzionale giusta procedura del manuale manutenzione (pagina 203).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

11) ILLUMINAZIONE					
CAPITOLO	ZONA	N°	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
		OPER			
33-10-00			**Illuminazione abitacolo piloti**		
	Cabina	11.1	Controllare il funzionamento di tutte le luci.		
	piloti	11.2	Controllare interruttori, manopole ed interruttori automatici per funzionamento.		
33-20-00	Cabina		**Illuminazione cabina e bagagliaio**		
	passegg.	11.3	Controllare le luci per condizioni e fissaggio		
	Bagagl.	11.4	Sostituire le lampadine se necessario		
33-40-00			**Luci esterne**		
	Esterno		Controllare i trasparenti per pulizia ed evidenza di danni, e verificare il funzionamento delle seguenti luci :		
		11.5	- faro di rullaggio		
		11.6	- fari di atterraggio		
		11.7	- luci di navigazione laterali e posteriori		
		11.8	- luce d'ispezione ala sinistra		
		11.9	- faro stroboscopico anticollissione		
33-45-00	Ala		**Faro di ricerca**		
	destra	11.10	Controllare pulizia del vetro, sicurezza di fissaggio, assenza danni interni ed esterni, corretto collegamento elettrico.		
	Cabina piloti	11.11	Ispezionare per condizioni e sicurezza di fissaggio il ***joystick*** e pulire il connettore di collegamento.		
		11.12	Eseguire prova funzionale verificando l'accensione della lampada e la rotazione della parabola, in tempi molto brevi.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
12) NAVIGAZIONE					
CAPITOLO	ZONA	N°	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
		OPER			

11) ILLUMINAZIONE					
34-10-00	Fusol.		**Sistema statica e dinamica**		
		12.1	Eseguire drenaggio tubazioni pitot e statica : sostituire anello di tenuta sulla tubazione della statica, se necessario.		
		12.2	Controllare, per quanto visibile attraverso i portelli aperti, tutte le tubazioni ed i manicotti del sistema.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
34-20-00			**Assetto e direzione**		
34-21-00	Musone		Controllare a vista struttura supporti, sicurezza sulle basi di montaggio, integrità dei relativi connettori di :		
		12.3	- girodirezionale		
		12.4	- amplificatore bussola		
	Coda	12.5	- rivelatore di flusso		
	Cruscot.	12.6	- indicatore di asservimento (Compass/Slave)		
		12.7	- indicatori radiomagnetici (R.M.I.)		
		12.8	Controllare per sicurezza di fissaggio, presenza del liquido ed assenza di bolle d'aria la bussola magnetica.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
34-22-00			**Assetto e direzione**		
			Controllare a vista struttura supporti, sicurezza sulle basi di montaggio, integrità dei relativi connettori di :		
	Musone	12.9	- giroscopio d'assetto		
		12.10	- direttore di volo		
	Cruscot.	12.11	- girorizzonte a depressione		
		12.12	- virosbandometro		
		12.13	Effettuare prova funzionale direttore di volo giusta procedura del manuale manutenzione (pag. 201).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
34-42-00			**Sistema radar altimetro**		
	Musone		Controllare a vista struttura supporti, sicurezza sulle basi di montaggio, integrità dei relativi connettori di :		
		12.14	- ricetrasmettitore		
	Cruscot.	12.15	- indicatore		
			Controllare per erosione, rotture, sporcizia e sicurezza :		
	Fusol.	12.16	- antenna trasmittente		
		12.17	- antenna ricevente		
		12.18	Effettuare prova funzionale del sistema giusta procedura del manuale manutenzione (pagina 202).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
34-50-00			**Interfaccia sistemi di navigazione**		
	Musone	12.19	Controllare a vista struttura supporti, sicurezza su basi di montaggio, integrità dei relativi connettori dell'unità di commutazione sistemi.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

11) ILLUMINAZIONE					
34-51-00			**Trasponditore IFF**		
	Piantana	12.20	Controllare a vista corretta installazione e integrità connettori del ricetrasmettitore IFF.		
	Fusol.	12.21	Controllare antenna per erosione, rotture, sporcizia e sicurezza.		
		12.22	Effettuare prova funzionale giusta procedura del manuale manutenzione (pag. 202).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
34-52-00			**Sistema Loran C**		
	Musone		Controllare a vista struttura supporti, sicurezza su basi di montaggio, integrità dei relativi connettori di :		
		12.23	- unità ricevitore calcolatore (RCU)		
	Fusol.	12.24	- quadretto di comando e visualizzazione (CDU)		
		12.25	- calcolatore TAS/PLUS		
	Cruscot.	12.26	- sensore di temperatura		
		12.27	- amplificatore		
		12.28	- indicatore deviazione di rotta (CDI)		
		12.29	Controllare antenna a vista per erosione, rotture, sporcizia e sicurezza.		
		12.30	Effettuare prova funzionale giusta procedura del manuale manutenzione (pag. 202).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
34-53-00			**Sistema ADF**		
	Musone		Controllare a vista struttura supporti, sicurezza sulle basi di montaggio, integrità dei relativi connettori di :		
	Piantana	12.31	- ricevitore		
		12.32	- unità di controllo		
	Fusol.	12.33	Controllare antenna per erosione, rotture, sporcizia e sicurezza		
		12.34	Effettuare prova funzionale del sistema giusta procedura del manuale manutenzione (pagina 202).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
34-54-00			**Sistema VHF/NAV**		
	Musone		Controllare a vista struttura supporti, sicurezza sulle basi di montaggio, integrità dei relativi connettori di :		
		12.35	- ricevitore		
	Cruscot.	12.36	- quadretto di controllo		
		12.37	- pannello Marker Beacon		
	Fusol.		Controllare per erosione, rotture, sporcizia e sicurezza :		
	Deriva	12.38	- antenna VOR/LOC		
		12.39	- antenna Glide Slope		
		12.40	- antenna Marker Beacon		
		12.41	Effettuare prova funzionale del sistema giusta procedura del manuale manutenzione (pagina 203).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

11) ILLUMINAZIONE					
34-56-00			**Sistema Tacan**		
	Musone		Controllare a vista struttura supporti, sicurezza sulle basi di montaggio, integrità dei relativi connettori di :		
		12.42	- ricetrasmettitore		
		12.43	- calcolatore di rilevamento		
	Cruscot.	12.44	- quadretto di comando e controllo		
		12.45	- indicatore di distanza		
	Fusol.	12.46	Controllare antenna per erosione, rotture, sporcizia e sicurezza.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
34-57-00	Cabina		**Sistema DF**		
	passeg. Ordin. 41.70	12.47	Controllare a vista struttura supporti, sicurezza sulle basi di montaggio, integrità dei relativi connettori dell'unità radiogoniometro.		
	44.98	Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

13) ANTIGHIACCIO/ANTIPIOGGIA							
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA		ESEC.	
				SX	DX	SX	DX
30-20-00	Motori Fusol.	13.1	**Antighiaccio motori** Ispezionare per condizioni generali e corretto fissaggio connettori degli accessori del sistema, con particolare attenzione agli attuatori dei portelli di by-pass.				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

14) SISTEMI DI INDICAZIONE ED AVVISO					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
31-50-00	Cabina	14.1	**Pannello annunciatore** Ispezionare per condizioni generali, corretto fissaggio, pulizia e leggibilità delle scritte.		
		14.2	Eseguire prova funzionale verificando l'accensione di tutte le spie e la variazione dell'intensità luminosa.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

15) PANNELLI ELETTRICI/CRUSCOTTO/VARIE					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
39-10-00			**Cruscotto/Piantana/Consolle**		

15) PANNELLI ELETTRICI/CRUSCOTTO/VARIE					
	Cabina	15.1	Controllare le strutture di fissaggio di tutti gli strumenti per integrità e sicurezza e leggibilità delle scritte.		
			Controllare in particolare i seguenti strumenti per assenza di danni e sicurezza :		
		15.2	- indicatore temperatura aria esterna (e relativo bulbo esterno)		
		15.3	- orologio (verificare carica e funzionamento)		
		15.4	- accelerometro (verificare assenza indicazioni anomale)		
		15.5	Pulire i vetri degli strumenti con panno imbevuto di alcool o altro liquido idoneo.		
		15.6	Pulire attentamente e scrupolosamente tutto il cruscotto, i quadri interruttori automatici e la piantana.		
	Cabina passeg.	15.7	Controllare, per assenza danni dei connettori, il pannello d'interfaccia della consolle tattica, la consolle tattica ed il collegamento elettrico W.C..		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
52-70-00	Cabina		**Porte**		
	Bagagl.	15.8	Controllare per corretto fissaggio, assenza danni e corretto funzionamento il microinterruttore porta passeggeri e quello del portello bagagliaio.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			

16) MOTOPROPULSORE							
CAPITOLO	ZONA	N°	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA		ESEC.	
		OPER		SX	DX	SX	DX
72-00-00			**Motori**				
			Ispezionare per assenza danni, sicurezza d'installazione e condizioni :				
71-50-00	Modulo	16.1	- cavo elettrico principale e connettore				
	PT	16.2	- cavi elettrici candelette d'accensione				
		16.3	- scatola d'accensione				
73-10-00	Modulo	16.4	- cavo e connettore valvola arricchimento fuel				
	AGB	16.5	- cavo e connettore avviso intasamento filtro A/P fuel				
61-40-00		16.6	- interruttore passo minimo elica e cavi				
61-30-00		16.7	- valvola a solenoide prova Overspeed e cavi				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
77-00-00	Motori		**Strumenti indicazione funzionamento motori**				
			Ispezionare per condizioni, sicurezza di fissaggio, condizioni e sicurezza dei relativi cavi e connettori :				
		16.8	- bulbo indicatore temperatura olio				
		16.9	- interruttore bassa pressione olio				
		16.10	. trasmettitore pressione olio				
		16.11	- trasmettitore torsiometro				
77-10-00	Modulo AGB		Ispezionare per condizioni generali, sicurezza d'installazione, condizioni e sicurezza di connettori e cavi :				
		16.12	- trasmettitore NP				

16) MOTOPROPULSORE							
		16.13	- trasmettitore NG				
		16.14	Verificare che la resistenza tra il pin A ed il pin B risulti inferiore a 200 Ω				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

17) SORVEGLIANZA					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.
93-50-00			**Sistema ad immagine termica (FLIR)**		
	Ala sinistra		Se installato, controllare per pulizia, condizioni e fissaggio, i seguenti accessori :		
		17.1	- modulo Imager		
		17.2	- sistema di puntamento e precisione (PPS)		
	Consolle	17.3	- modulo interfaccia (IDP)		
		17.4	- unità di controllo (joystick)		
		17.5	- unità video		
		17.6	- videoregistratore		
		17.7	- pannello di comando videoregistratore		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
93-70-00			**Sistema Radar**		
	Musone		Controllare la struttura di sostegno e la sicurezza delle basi di montaggio di :		
		17.8	- indicatore pilota		
		17.9	- indicatore operatore		
		17.10	- unità di interfaccia		
		17.11	- ricetrasmettitore		
	Radome	17.12	- unità orientamento antenna		
		17.13	- antenna (verificare assenza danni)		
		17.14	- unità di commutazione		
	Cruscot. Consolle	17.15	Eseguire controllo del sistema radar giusta procedura del manuale manutenzione (pagine da 204 a 208).		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
97-00-00			**Fotoricognizione**		
	Vano servizi		Controllare per sicurezza d'installazione, assenza danni dei connettori :		
	Consolle	17.16	- unità di controllo fotocamere		
		17.17	- unità di conversione dati		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
98-31-00			**Sistemi multispettrali**		

17) SORVEGLIANZA					
	Vano servizi	17.18	Controllare per assenza danni i cavi ed i relativi connettori di collegamento al registratore HDDT.		
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti			
		NOTA			
		Le operazioni relative al sistema FLIR ed al sistema di fotoricognizione devono essere eseguite unitamente al personale specialista Operatore di Volo, che è tenuto ad apporre la propria sigla			

18) LAVORI NON PROGRAMMATI DA ESEGUIRE					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.

19) ISPEZIONI SPECIALI E/O SOSTITUZIONI OBBLIGATORIE DA ESEGUIRE					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.

20) REGISTRAZIONE AGGIORNAMENTI

In questa sezione devono essere registrati gli aggiornamenti eventualmente pervenuti nel corso dell'attività manutentiva, successivamente alla firma della dichiarazione in pag. 1, e relativi a PP.TT., ottemperanze tecniche, disposizioni centrali e comunicazioni di servizio.
La responsabilità dell'aggiornamento è del Capo Servizio Tecnico o, in caso di assenza, dell'Ufficiale Tecnico suo sostituto.

DATA E LUOGO AGGIORNAMENTO	N° OPER. INTERESSATA	ESTREMI PRESCRIZIONE DI RIFERIMENTO	GRADO COGNOME NOME DI CHI AGGIORNA IL CERTIFICATO	FIRMA

21) CHIUSURA DELL'ISPEZIONE	
Controllare che tutte le voci del certificato siano state eseguite e che siano stati apposti date, sigle e timbri di esecuzione.	
Controllare che sull'ordine di lavoro e suoi allegati siano state riportate tutte le indicazioni prescritte.	
Assicurarsi sullo stato d'efficienza del velivolo per quanto riguarda le voci di competenza prima dell'esecuzione del pre-volo di categoria, con particolare riferimento ai punti di lubrificazione.	
Assicurarsi sullo stato di pulizia del velivolo per quanto di competenza prima dell'esecuzione del volo di collaudo.	

NOTA : Le voci soprascritte dovranno essere annullate dal responsabile di categoria (identificabile da una "R" a fianco del nome sull'O.d.L.), che eseguirà quanto sopra di concerto con il restante personale di categoria comandato all'ispezione.

Personale specialista Elettromeccanico incaricato dell'ispezione

N° PROGR.	INCARICO E/O SPECIALITA'	GRADO COGNOME NOME (Stampatello)	FIRMA	SIGLA
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

Visto dell'Ufficiale all'hangar	Visto del Capo Servizio Tecnico
_____	_____

_____ NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA

_____

CERTIFICATO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA TIPO 150 ORE

Categoria : **Motoristi** Ordine di Lavoro n. ___ del __/__/____ Velivolo P166 DL3 SEM M.M. _____

Ore velivolo : ____.__ Data inizio lavori : __/__/____ Data fine lavori : __/__/____

D I C H I A R A Z I O N E

Il presente certificato è completo di tutte le aggiunte e varianti conseguenti ad aggiornamenti del manuale di manutenzione CMM.1C-P166DL3SEM-2, di tutte le P.T. e Comunicazioni di Servizio pervenute od emanate alla data odierna.

_____, __/__/____

1) PREPARAZIONE DELL'ISPEZIONE

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA. SX	DATA. DX	ESEC. SX	ESEC. DX
71-00-00		1.1	Eseguire una prova motori pre-ispezione e gli eventuali controlli vibrazioni, registrare i dati sui mod.MS-01 e EM-08.				
6-00-00 Fig.4	Ala Parte Super.		Aprire i portelli di accesso ed ispezione :				
		1.2	n.7 - tappo rifornimento serbatoio olio motore				
		1.3	n.8 - tubazione combustibile e lubrificante				
		1.4	n.9 - sezione calda motore				
		1.5	n.10 - radiatore lubrificante ed estintore				
		1.6	n.11 - tubo di scarico motore				
		1.7	n.12 - sezione calda motore				
		1.8	n.13 - tubazione combustibile e lubrificante				
		1.9	n.14 - tubo di scarico motore				
		1.10	n.16 - tubazione combustibile e lubrificante				
		1.11	n.17 - sezione accessori e presa d'aria motore				
		1.12	n.18 - tubazione combustibile e lubrificante				
6-00-00 Fig.5	Ala Parte inferiore		Aprire i portelli di accesso ed ispezione :				
		1.13	n.24 - serbatoio olio lubrificante motore				
		1.14	n.25 - trasmettitori di pressione lubrificante				
		1.15	n.26 - cofano inferiore e presa d'aria motore				
		1.16	n.27 - serbatoio di raccolta drenaggio motore				
		1.17	n.28 - accessori e tubazioni combustibile				
		1.18	n.32 - accessori e tubazioni combustibile				
		1.19	n.36 - tubazioni combustibile				
		1.20	n.37 - tubazioni combustibile				
		1.21	n.42 - tubazioni combustibile				
		1.22	n.45 - presa d'aria sfiato combustibile				
		1.23	n.46 - tubazioni combustibile tip e collegamenti elettrici				
		1.24	n.21 - tubazioni combustibile tip e collegamenti elettrici				
		1.25	n.22 - tubazione combustibile				
		1.26	n.23 - valvola drenaggio combustibile serbatoio ala				
61-00-00	Elica	1.27	Rimuovere l'ogiva dell'elica				
78-10-00	Motore	1.28	Rimuovere il tubo di scarico ed il cono di scarico se è necessaria l'applicazione della P.T.A. AER.2T-LTP101-700A-1A-123				
72-30-00	Motore	1.29	Rimuovere la griglia anti-FOD				
			NOTA : Sostituire le viti difettose e/o rotte **ANNOTAZIONI**				

2) MOTOPROPULSORE

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA SX	DATA DX	ESEC. SX	ESEC. DX
71-00-00	Motori		**Cofanature** Eseguire le seguenti operazioni :				
		2.1	- pulizia e lavaggio				
		2.2	- controllo per rotture, allentamento o mancanza ribattini, corrosione, condizioni vernice protettiva, funzionamento dei meccanismi di chiusura				
		2.3	- ispezione per assenza danni e crinature della presa d'aria cofano inferiore e delle pareti del condotto presa d'aria e del condotto di by-pass				
		2.4	- verificare il corretto posizionamento dei condotti (gas/aria) antighiaccio, ponendo particolare attenzione al soffietto antighiaccio interessato dalla P.T.A. AER.1C-P166DL3-145				
		2.5	- controllare alette presa d'aria della cappottatura inferiore				
		2.6	- controllare il portello di by-pass e le relative cerniere				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				
71-30-00	Motori		**Parafiamme**				
		2.7	Controllare i parafiamme per condizioni, usura, deformazioni e rotture				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				
71-20-00	Motori		**Castelli**				
		2.8	Ispezionare per sicurezza d'installazione e assenza danni l'intelaiatura ed i relativi attacchi sulle paratie parafiamma				
		2.9	Ripristinare il trattamento anticorrosivo e la verniciatura ove necessario				
		2.10	Controllare per condizioni i supporti antivibranti e sostituirli se necessario				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				
78-10-00	Motori		**Scarico motori**				
		2.11	Ispezionare per integrità, rotture, punti caldi e zone deformate il ***tubo di scarico***, con particolare attenzione al deflettore oggetto della P.T.A. AER.1C-P166DL3-143 ed alla sua saldatura				
		2.12	Controllare l'***anello elastico*** e le ***molle*** di fissaggio delle coperture di giunzione motore/condotto di scarico, per integrità e condizioni				
		2.13	Verificare l'integrità del ***filo armonico*** e della ***molla*** di bloccc introdotti con la P.T.A. AER.1C-P166DL3-171				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				

71-70-00	Motori		**Sistema collettore drenaggio combustibile**				
		2.14.	Ispezionare per sicurezza di fissaggio e perdite il collettore di drenaggio della camera di combustione e le tubazioni relative				
		2.15.	Effettuare il drenaggio del pozzetto				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

3) TURBOMOTORE

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA		ESEC.	
				SX	DX	SX	DX
73-20-01 LTP101-2	Scatola Access.		**Linee pneumatiche del Regolatore Combustibile**				
		3.1	Scollegare le linee pneumatiche del Regolatore Combustibile e rimuovere da esso i relativi raccordi				
		3.2	Ispezionare a vista le superfici interne degli accessi per corrosione (sostituire se presente)				
		3.3	Reinstallare raccordi e tubazioni				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
71-00-00	Motori		**Raccordi, cablaggi, tubazioni**				
		3.4	Controllare i raccordi, i cablaggi, le tubazioni combustibile, lubrificante ed aria per perdite, fatica e corretta installazione				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
72-60-00	Scatola Access.		**Accessori motori**				
		3.5	Ispezionare a vista per condizioni generali, fissaggio, assenza di perdite, rotture e danni i sottoelencati accessori, ed eseguire le altre voci.				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
73-20-01 LTP101-2	Scatola Access.		**Pompa e Regolatore Combustibile**				
		3.6	Controllare a vista l'alberino pompa per assenza sforzo da taglio				
		3.7	Ruotando l'alberino verificare l'assenza di grippaggio od indurimento				
		3.8	Lubrificare l'alberino Pompa e la presa di moto del relativo ingranaggio con grasso 718050-1				
		3.9	Controllare le condizioni di tutte le tubazioni relative				
73-10-05 LTP101-2			**Valvola arricchimento carburante**				
		3.10	Pulire la superficie esterna della Valvola con panno imbevuto di P-D-680 o prodotto alternativo				
		3.11	Controllare le condizioni di tutte le tubazioni relative				

3) TURBOMOTORE							
79-20-03 LTP101-2	Scatola Access.	3.12	**Pompa olio** Pulire la superficie esterna della Pompa con panno imbevuto di P-D-680 o prodotto alternativo				
		3.13	Controllare le condizioni di tutte le tubazioni relative				
73-10-02 LTP101-2		3.14	**Compensatore di temperatura** Pulire la superficie esterna del Compensatore con panno imbevuto di P-D-680 o prodotto alternativo				
		3.15	Controllare le condizioni di tutte le tubazioni relative				
61-20-01 CMM.2T-4/203/010 /01-2/4		3.16	**Regolatori giri e supergiri elica** Verificare la libertà di movimento dei cavi, rimuovendo il perno di fissaggio e ruotando tutto il cinematismo				
		3.17	Controllare le condizioni di tutte le tubazioni relative				
		3.18	Ispezionare visivamente i terminali per libertà di movimento				
73-30-02 LTP101-2	Modulo GP	3.19	**Modulatore Flusso Aria** Controllare le condizioni della tubazione dei leveraggi				
73-10-06 LTP101-2	Scatola Access.	3.20	**Filtro Pc** Eseguire il controllo differenziale ed indicare la pressione sul modello MS-04				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
72-00-00 LTP101-2	Scatola Access.	3.21	**Chip detector** Controllare con tester per continuità : in caso positivo rimuovere il chip detector ed applicare la procedura di cui al paragrafo 6 del capitolo 72-00-00				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
72-20-00 LTP101-2	Modulo GP	3.22	**Ingresso aria** Ispezionare a vista per assenza di cricche, ammaccature e corrosione, i pannelli d'ingresso, l'assieme radiale e l'assieme ingresso aria				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
72-30-00 LTP101-2	Modulo GP	3.23	**Compressore** Ispezionare con specchietto e luce intensa la parte visibile delle palette del compressore assiale per assenza FOD o erosione nei limiti				
		3.24	Eseguire il lavaggio compressore con liquido di lavaggio idoneo				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

3) TURBOMOTORE							
72-40-00 LTP101-2	Modulo PT	3.25	**Camera di combustione** Ispezionare per condizioni generali, deformazioni, crinature, tracce di surriscaldamento, la parte esterna della camera di combustione				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
72-50-00 LTP101-2	Modulo PT	3.26	**Turbina di potenza** Effettuare il controllo del gioco assiale delle palette della turbina come da P.T.A. AER.2T-LTP101-700A-1A-123 riportando i dati sui modelli prescritti dalla P.T. stessa (se richiesto nel modello I.P.T. motore)				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
72-00-00 LTP101-2	Modulo PT	3.27	**Linea di lubrificazione cuscinetti n.2 e n.3** Effettuare la verifica dell'assenza di ostruzioni dei passaggi di olio lubrificante nel sistema lubrificazione cuscinetti n.2 e n.3, utilizzando il kit P/N 79000374 registrando i valori sul modello come previsto da ordine di lavoro.				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
73-10-04 LTP101-2	Modulo PT	3.28	**Collettore combustibile** Ispezionare a vista per assenza di perdite, danni e sicurezza d'installazione il collettore combustibile ed il divisore di flusso				
		3.29	A seguito della prova motori post-ispezione controllare la tenuta del collettore e del divisore flusso				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

4) COMANDI MOTORE							
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA		ESEC.	
				SX	DX	SX	DX
76-10-00	Piantana Motori	4.1	**Leva di potenza** Verificare libertà movimento della leva a fondo corsa nei due sensi, per assenza di indurimento e scatti e per integrità scalini				
		4.2	Effettuare le eventuali regolazioni della leva				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

4) COMANDI MOTORE

76-10-00	Piantana Motori		**Leva di condizione**				
		4.3	Verificare libertà movimento della leva a fondo corsa nei due sensi, per assenza di indurimento e scatti e per integrità scalini				
		4.4	Effettuare le eventuali regolazioni della leva				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
61-20-00	Motori		**Sistema di coordinamento potenza/velocità elica** Annullare le eventuali regolazioni effettuate sui motori :				
		4.5	Regolazione lunghezza asta di collegamento (pag.203, fig.201)				
		4.6	Regolazione assieme estremità telescopica (pag.203, fig.202)				
		4.7	Regolazione piattello controreazione elica (pag.204, fig.203)				
		4.8	Regolazione leva comando intercettazione fuel (pag.204, fig.204)				
		4.9	Regolazione arresto elica in bandiera (pag.205, fig.205)				
		4.10	Regolazione leva di ristabilimento (pag.205, fig.206)				
		4.11	Regolazione arresto di inversione (pag.207, fig.207)				
		4.12	Regolazione survelocità elica (overspeed)(pag.208, fig.208) **NOTA : 1 giro in senso orario corrisponde ad un aumento di 116 RPM**				
		4.13	Regolazione velocità elica (giri elica) (pag.208, fig.209) **NOTA : 1 giro in senso antiorario corrisponde ad un aumento di 19 RPM**				
		4.14	Regolazione minimo a terra (comando combustibile) (pag.209, fig.210) **NOTA :¼ giro per volta: avvitando aumenta NG – svitamdo diminuisce NG**				
		4.15	Regolazione velocità costante in reverse (pag.209, fig.209) **NOTA : ¼ giro corrisponde a 231 RPM**				
		4.16	Regolazione velocità elica - minimo a terra (dadi elastici A-2042) **NOTA : 1 giro= ± 40 RPM - aumenta in senso orario – diminuisce in senso antiorario**				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

5) SISTEMA LUBRIFICANTE

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA		ESEC.	
				SX	DX	SX	DX
79-10-00	Ali		**Serbatoio lubrificante**				
		5.1	Ispezionare per assenza danni e perdite, sicurezza d'installazione				
		5.2	Controllare sfiato e dischetto teflon impianto di sovrappressione per sicurezza installazione, assenza danni e perdite				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

5) SISTEMA LUBRIFICANTE							
79-20-00	Ali	5.3	**Radiatore olio** Ispezionare per sicurezza d'installazione ed assenza perdite e danni il radiatore e le tubazioni relative				
		5.4	Controllare la pulizia dei passaggi di aria del radiatore				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
79-20-00	Cabina Ali	5.5	**Valvole d'intercettazione olio lubrificante** Verificare l'escursione in apertura e chiusura delle leve di comando delle valvole per assenza di indurimento e ripristinare le frenature				
		5.6	Controllare le valvole per assenza di perdite e sicurezza d'installazione				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
79-00-00	Motori	5.7	**Filtro olio** Drenare l'olio, sostituire la cartuccia filtrante 4-301-106-04 e rifornire con olio nuovo				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

6) IMPIANTI RILEVAZIONE ED ESTINZIONE INCENDIO MOTORI							
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA		ESEC.	
				SX	DX	SX	DX
26-10-00	Motori	6.1	**Impianto rilevazione incendio motori** Ispezionare accuratamente per condizioni generali, sicurezza e correttezza d'installazione ed assenza danni i rilevatori di surriscaldamento				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
26-20-00	Motori Cabina	6.2	**Impianto estinzione incendio motori** Ispezionare per sicurezza d'installazione, assenza danni, assenza di ostruzioni i diffusori e le bombole				
		6.3	Controllare la corretta indicazione di carica delle bombole secondo la tabella 201 di pagina 201, e registrare i dati sul modello MS-07				
		6.4	Se richiesto dall'ordine di lavoro eseguire il controllo del peso delle bombole, accertando che rientri entro il peso marcato sulla targhetta con tolleranza ± 30 grammi, e registrare i dati sul modello MS-07				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

7) SISTEMA COMBUSTIBILE

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA SX	DATA DX	ESEC. SX	ESEC. DX
28-10-00	Ali Fusol.		**Serbatoi combustibile e relative tubazioni** Controllare visivamente per evidenza di perdite e danni:				
		7.1	- bacino di pompaggio				
		7.2	- serbatoio ausiliario				
		7.3	- serbatoio alare				
		7.4	- serbatoio d'estremità				
		7.5	Verificare l'assenza di corpi estranei negli sfiati dei serbatoi				
		7.6	Controllare il funzionamento e la tenuta dei rubinetti di spurgo				
		7.7	Verificare l'esistenza delle linee di riferimento dei tappi dei serbatoi e lubrificare le guarnizioni				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				
28-10-00	Ali Fusol. Motori		**Distribuzione combustibile**				
		7.8	Effettuare lo spurgo dei ***filtri di bassa pressione***				
		7.9	Pulire i ***filtri di linea*** se richiesto dall'ordine di lavoro				
		7.10	Sostituire i *filtri di alta pressione* se richiesto dall'O.d.L.				
		7.11	Controllare le tubazioni per sicurezza,perdite e collegamenti				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				

8) ELICA

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA SX	DATA DX	ESEC. SX	ESEC. DX
61-10-00	Motori		**Elica** Ispezionare per assenza danni e corrosione, sicurezza d'installazione i seguenti accessori :				
		8.1	Anello portaogiva ed ogiva : per crinature nei punti di accoppiamento				
		8.2	Bulloni fissaggio elica : per integrità frenature				
		8.3	Semi-mozzo : per crinature - Bulloni di fissaggio relativi : per integrità frenature				
		8.4	Pesi di bilanciamento				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				
61-10-00	Elica		**Pale**				
		8.5	Controllare per intaccature, rigature, distacco materiale, limiti di danneggiamento e posizione di bandiera				
		8.6	Verificare per assenza di giocchi eccessivi : sostituire eventualmente le boccole interessate				
			Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti				

8) ELICA							
61-10-00	Elica		**Controllo giochi tra pattino di carbone e bordo dell'anello di passo minimo**				
		8.7	Misurare gioco tra il piattello ed il fermaglio metallico di ritegno del pattino (side clearance) : se la luce è 0.005 in (0,127 mm) o meno sostituire il pattino di carbone. Registrare i valori sul modello MS-08				
		8.8	Controllare spazio tra pattino di carbone e pareti anello in ottone nel punto più vicino, verificando la luce tra parete piattello e pattino: se la luce è 0.01 in (0,254 mm) o più sostituire il pattino. Registrare valori su modello MS-08				
		8.9	Verificare la libertà di movimento, controllando assenza di scatti, del treno di ingranaggi di trasmissione elica ed accessori, previa rotazione a mano dell'elica stessa				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					
12-20-00	Elica		**Servizio**				
		8.10	Eseguire pulizia, lubrificazione e ingrassaggio elica, evitando la fuoriuscita delle guarnizioni dai collari durante quest'ultima operazione (togliere un ingrassatore per ogni pala)				
		Segnalare eventuali anomalie e provvedimenti					

9) LAVORI NON PROGRAMMATI DA ESEGUIRE					
CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.

10) ISPEZIONI SPECIALI E/O SOSTITUZIONI OBBLIGATIORIE DA ESEGUIRE

CAPITOLO	ZONA	N° OPER	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DATA	ESEC.

11) REGISTRAZIONE AGGIORNAMENTI

In questa sezione devono essere registrati gli aggiornamenti eventualmente pervenuti nel corso dell'attività manutentiva, successivamente alla firma della dichiarazione in pagina 1, e relativi a prescrizioni tecniche, ottemperanze tecniche, disposizioni centrali e comunicazioni di servizio.
La responsabilità dell'aggiornamento è del Capo Servizio Tecnico o, in caso di assenza, dell'Ufficiale Tecnico suo sostituto.

DATA E LUOGO AGGIORN.	NUMERO OPERAZ, INTERESS.	ESTREMI PRESCRIZIONE DI RIFERIMENTO.	GRADO COGNOME NOME DI CHI AGGIORNA IL CERTIFICATO	FIRMA

12) CHIUSURA DELL'ISPEZIONE

Controllare che tutte le voci del certificato siano state eseguite e che siano stati apposti date, sigle e timbri di esecuzione.	
Controllare che sull'ordine di lavoro e suoi allegati siano state riportate tutte le indicazioni prescritte.	

Assicurarsi sullo stato d'efficienza del velivolo per quanto riguarda le voci di competenza prima dell'esecuzione del pre-volo di categoria, con particolare riferimento ai punti di lubrificazione.	
Assicurarsi sullo stato di pulizia del velivolo per quanto di competenza prima dell'esecuzione del volo di collaudo.	
NOTA : Le voci soprascritte devono essere annullate dal responsabile di categoria (identificabile da una "R" a fianco del nome sull'O.d.L.), che eseguirà quanto sopra di concerto con il restante personale di categoria comandato all'ispezione.	

Personale specialista Motorista incaricato dell'ispezione

N° PROGR.	INCARICO E/O SPECIALITA'	GRADO COGNOME NOME (Stampatello)	FIRMA	SIGLA
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

Visto dell'Ufficiale all'hangar _____	**Visto del Capo Servizio Tecnico** _____

2° NUCLEO AEREO G.C. _____	**Controllo sistema frenante**	Modello **MO-06**
		Foglio 1 di 1

Riferimento all'Ordine di Lavoro n. _____	Velivolo M.M. _____	U.H. _____
Attività manutentiva ordinata _____	Op.1 _____	Op.2 _____

Controlli dimensionali – Data di esecuzione			
Tipo di controllo	Valore richiesto	Valore rilevato	Timbro per esecuzione
Distanza tra ferodi e disco	≥ 0,6 mm	SX	
		DX	
Spessore disco	≥ 10,25 mm	SX	
		DX	
Larghezza denti disco	> 22,5 mm	SX	
		DX	
Larghezza tenoni ruota	< 24,5 mm	SX	
		DX	
Spessore pastiglia lato pompante	1 mm < 3,45 mm	SX	
		DX	
Spessore pastiglia zona centrale	1 mm < 4,65 mm	SX	
		DX	
Spessore pastiglia lato cerchione	1 mm < 3,45 mm	SX	
		DX	

Controllo pressione di frenata – Data di esecuzione _____			
Tipo di controllo	Valori prescritti	Valori rilevati	Timbro per esecuzione
Controllo pressione freno parcheggio	950 ÷ 1050 PSI		
Controllo pressione pompette freno - azione pedaliera pilota	580 ÷ 653 PSI	SX	
		DX	
Verifica differenza tra le pompette su azione pedaliera pilota	δ ≤ 70 PSI	δ =	
Controllo pressione pompette freno - azione pedaliera copilota	580 ÷ 653 PSI	SX	
		DX	
Verifica differenza tra le pompette su azione pedaliera copilota	δ ≤ 70 PSI	δ =	

Riferimento all'Ordine di Lavoro n. _____	Velivolo M.M. _____	U.H. _____
Attività manutentiva ordinata _____ _____	Op.1 _____	Op.2 _____

Applicare la procedura a pag. 217 ATA 21-40-00 PTA AER.1C-P166B-252 Suppl.A 15.05.2012 (in copia allegata)

Controlli di tenuta delle linee – Data di esecuzione _____			
Tipo di controllo	**Valore richiesto**	**Valore rilevato**	**Timbro per esecuzione**
Verificare la pressione su manometro installato e del compressore	Almeno 4 atm	SX	
		DX	
Verificare dopo 10 minuti di attesa la diminuzione della pressione	≤ 0.1 atm	SX	
		DX	